

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลทำอิบุญ  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๒	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๒,๐๐๐	๒๑๖,๒๐๐	๒๖/๑/๒๕๖๖	๒๖/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (สายข้าวรด)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๑๓,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	๑๑/๗/๒๕๖๖	๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๔๗,๗๕๐	๑๘๓,๑๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	๘/๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านยายสอน) หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙,๐๐๐	๖๒,๗๐๐	๒๖/๑/๒๕๖๖	๒๖/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ก่อสร้างถนน คสล. (สายกลางทุ่งนา) หมู่ที่ ๙	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๒๗๖,๐๐๐	๑๗๘,๓๐๐	๑๓/๒/๒๕๖๖	๑๔/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	ก่อสร้างถนน คสล. (สายเหมืองใหญ่) หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๒๗๖,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑๑/๗/๒๕๖๖	๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑	ต่อเติมอาคาร พื้นที่ใช้สอย ๖๓ ตารางเมตร	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๓/๓/๒๕๖๖	๑/๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายปากเหมือง)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ขนาดทางเชื่อม ๒๑ ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ เมตร	๖๕,๔๐๐	๖๕,๔๐๐	๑๑/๕/๒๕๖๖	๙/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๙	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ (สายหนองข่อย)	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	๘/๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายเลิศ)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๙,๒๐๐	๔๓๙,๒๐๐	๒๒/๓/๒๕๖๖	๒๐/๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๒๖/๑/๒๕๖๖	๒๖/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕ (สายบ้านผอ.กอบ)	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐,๖๐๐	๓๐,๖๐๐	๑๗/๓/๒๕๖๖	๑๕/๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	ก่อสร้างถนนลำลอง หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายวิจิต)	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐-๑.๐๐ เมตรลงหินผุ เกลี่ยแต่ง ระยะ ๑๑๓ เมตร	๒๑๗,๗๐๐	๒๑๗,๗๐๐	๒๕/๑/๒๕๖๖	๒๕/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ ๖ (สายบ้านตาจ้อย)	ปรับปรุงเสริมผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรวางท่อ ขนาดPVC ๔ นิ้ว จำนวน ๖ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๒๐๐	๑๐/๒/๒๕๖๖	๑๑/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	ก่อสร้างบ่อน้ำซึม หมู่ที่ ๖ (บริเวณกำแพงวัด)	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ อปต.กำหนด)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๓/๒/๒๕๖๖	๔/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยเตือ) หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๕	๑๕/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	ก่อสร้างผนังกันน้ำ พร้อมราวกันตก หมู่ที่ ๗	ผนังกล่องเกเบียนกว้าง ๒ เมตร สูง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมราวกันตก รวม ๒ จุด และป้ายเตือนระวางตก (ตามแบบที่กำหนด)	๔๑๐,๖๐๐	๒๐๐,๖๐๐	๑๗/๑/๒๕๖๖	๑๗/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๘	ปรับปรุงถนน คสล.(สายบ้านนางดอกไม้) หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงเสริมผิวถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๕	๑๕/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ.(สายบ้านช่างโขง) หมู่ที่ ๘	ตัดถนนวางท่อ ค.ส.ล.Ø๐.๖๐ เมตร รวม ๑๕๐ เมตรบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.๑๒ บ่อ เท ค.ส.ล.กรบ	๒๙๑,๖๐๐	๒๙๑,๖๐๐	๑๗/๑/๒๕๖๖	๑๗/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙ (ซอยหมื่นปราบ)	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	๘/๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านนางชั้น)	ปรับปรุงเสริมผิวถนน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๐๓,๔๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๕	๑๕/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านตาสายทอง)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตรหนา ๐.๑๕	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๒/๓/๒๕๖๖	๓๑/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๓	ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ (จุดแทงค์น้ำโซล่าเซลล์)	ก่อสร้างถนนทางเชื่อม ค.ส.ล. กับลาน ค.ส.ล. พื้นที่ ๒๖๖ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒/๓/๒๕๖๖	๓๑/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านยายเริ่ม หลังร.ทำอัญญา)	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร มีไหล่ทาง	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๘,๒๐๐	๑๓/๒/๒๕๖๖	๑๔/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๕	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒	ต่อเติมโครงหลังคามุงหลังคา ๑๓๐ ตารางเมตร	๑๘๓,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๑/๕/๒๕๖๖	๙/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๖	ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๑๘๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒๗/๖/๒๕๖๖	๔/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๒๗	ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๘	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๑๘๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒๗/๖/๒๕๖๖	๔/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๘	ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๑๘๐,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๒๗/๖/๒๕๖๖	๔/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒๙	ไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๕ จุด	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๖/๙/๒๕๖๖	๖/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการขุดบ่อน้ำซึม(ธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๑	ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร (ตามแบบ อนุมัติ)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๓/๒/๒๕๖๖	๔/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๑	ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางละม่อม) หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙๑,๕๐๐	๙๑,๕๐๐	๒๕/๑/๒๕๖๖	๒๕/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๒	ก่อสร้างลำลอง(สายบ้านนายท่า) หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๘๐ เมตร	๓๒,๘๐๐	๓๒,๘๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๖	๑๓/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๓	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายห้วยสีเสียด) หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๓๔,๘๐๐	๓๔,๘๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๖	๑๓-มี.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๔	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายบ้านนายยา) (คอกหมู) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	๑๑/๑/๒๕๖๖	๑๒/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายภูรวก) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๔๓,๗๕๐	๓๗,๕๐๐	๑๐/๑/๒๕๖๖	๑๑/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายโสกกลาง ซอย ๑) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๐/๑/๒๕๖๖	๑๑/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายโสกกลาง ซอย ๒) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐	๑๑/๑/๒๕๖๖	๑๒/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๓๘	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายซำอีปู้) หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๕,๑๐๐	๒๕,๑๐๐	๑๐/๑/๒๕๖๖	๑๑/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายกุดแซ่) หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘,๙,๑๑	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑๗/๘/๒๕๖๖	๑๘/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายนายแอน) หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	๒๕,๑๐๐	๑๘,๗๐๐	๑๒/๑/๒๕๖๖	๑๓/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายคำ) หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๒,๒๐๐	๑๓๒,๒๐๐	๒๕/๑/๒๕๖๖	๒๕/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๒	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายกอกกะทัน) หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร	๙๐,๐๐๐	๘๕,๓๐๐	๑๑/๑/๒๕๖๖	๑๒/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายอ้วน) หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๕,๖๐๐	๒๐๕,๖๐๐	๓/๒/๒๕๖๖	๔/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๔	ปรับปรุงถนนลำลอง (สายบ้านตาเอ็ด) หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๒๕,๗๐๐	๒๕,๗๐๐	๑๓/๑/๒๕๖๖	๑๔/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมืองเก่า) หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๖,๘๐๐	๒๓๖,๘๐๐	๖/๙/๒๕๖๖	๕/๑๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๖	ปรับปรุงถนน คสล.(สายบ้านนายเจริญ) หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๒๘,๗๐๐	๒๘,๗๐๐	๑๐/๒/๒๕๖๖	๑๑/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	ขุดตักดินพร้อมขนย้าย (สายเหมืองหมื่น) หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๑.๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สูง ๐.๘ เมตร	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๒๒/๑๒/๒๕๖๕	๒๑/๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านท่าดินแดง	บ่อพักน้ำ คสล.ฝาปิดบ่อ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ จุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑/๗/๒๕๖๖	๙/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๔๙	ก่อสร้างทางข้ามรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๐ (สายกล้วยตานี)	ก่อสร้างทางข้ามรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓.๘๕ เมตร จำนวน ๓ จุด	๕๘,๕๐๐	๔๙,๓๐๐	๑๑/๗/๒๕๖๖	๐๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนาง หลอด)	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔ ตาราง เมตร	๔๙,๓๐๐	๔๙,๑๐๐	๑๑/๗/๒๕๖๖	๙/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๑	ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้าน นางริน)	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๔๐,๔๐๐	๔๐,๒๐๐	๑๐/๗/๒๕๖๖	๘/๑๐/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๒	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ (สายข้าวรด)		๕๐๐,๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๒๗/๑/๒๕๖๖	๒๗/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล.(สายห้วยเตือ) หมู่ที่ ๗		๒๒๖,๐๐๐	๒๒๖,๐๐๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๕	๑๕/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๕๓ โครงการ		๑๐,๕๓๘,๔๐๐	๖,๗๗๗,๑๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
								ไม่มี	ไม่มี
รวม			๐	๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุบล อำเภอลำลูกกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ

๒.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านโป่งค่าง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๐,๐๐๐	๑๖๑,๗๐๐	๑๐/๗/๒๕๖๖	๘/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านวังมลเหนือ (ปากห้วย)	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑๐/๗/๒๕๖๖	๘/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๒ โครงการ		๔๖๐,๐๐๐	๓๘๑,๗๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ำ

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด	ได้ ดำเนินการ		
๑	ขุดลอกเหมืองเก่า(สายหลังบ้าน ก้านัน) หมู่ที่ ๒	ขนาดปากเหมืองกว้าง ๔ เมตร ท้อง เหมืองกว้าง ๑ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๑/๑๒/๒๕๖๕	๓๐/๑๒/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	ขุดลอกเหมืองนาเหล่า หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง .... เมตร ลึก..... เมตร	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔/๗/๒๕๖๖	๒/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	ขุดลอกคลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๐.๗๕ เมตร ยาว ๒๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๘๐๐	๒๐/๖/๒๕๖๖	๑๙/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ขุดลอกเหมืองหมื่น หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	๑๐๑,๘๐๐	๒๐/๖/๒๕๖๖	๑๙/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	ขุดลอกเหมืองห้วยศรีจันทร์-ชำตุ่ม หมู่ที่ ๔	ขนาดปากเหมืองกว้าง ๑.๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร(ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๗๐๐	๑๐/๒/๒๕๖๖	๑๑/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	ขุดลอกเหมืองหมื่น หมู่ ๕,๖,๘	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๔,๑๐๐	๒๐/๖/๒๕๖๖	๑๙/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	ขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๖ (สายกก กะทัน)	ขนาดกว้าง ๑.๒ - ๒.๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๒ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๐๐	๒๐/๖/๒๕๖๖	๑๙/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๗ โครงการ		๑,๓๙๔,๐๐๐	๑,๐๓๔,๗๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ ได้ ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ	ศูนย์เด็กทั้ง ๑ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑/๓/๒๕๖๖	๓๐/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์เด็กทั้ง ๑ แห่ง	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๙,๑๔๔	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ศูนย์เด็กทั้ง ๑ แห่ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลท่าอิบุญ	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๐๘๓,๘๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน	โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตำบลท่าอิบุญ	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๑,๑๖๓	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน	เยาวชนตำบลท่าอิบุญ	๑๐๐,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๒๔/๘/๒๕๖๖	๒๖/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการฝึกซ้อม อพยพหนีไฟ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	ศูนย์เด็กทั้ง ๑ แห่ง	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๘	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอิบุญ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอิบุญ	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๘ โครงการ		๔,๕๘๐,๐๐๐	๑๓,๐๔๑,๖๐๗					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๒/๕/๒๕๖๖	๑๙/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดงานประเพณี	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓/๗/๒๕๖๖	๒๗/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	จัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒/๑๑/๒๕๖๖	๙/๑๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เด็กและเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในเขตตำบลท่าอิบุญ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐/๔/๒๕๖๖	๑๓/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก และเยาวชน ทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ	ไม่มี
รวม	๕ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอลำลูกัก จังหวัดพชรบูรณ์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	สนับสนุนช่วยเหลือน้ำอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง (ม.ค.-พ.ค.)	แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่อยู่นอกเขตระบบประปา	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑/๒/๒๕๖๖	๓๐/๖/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาล	จัดตั้งศูนย์บริการช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	๐	๒๐/๑๒/๒๕๖๕	๑๘/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๒ โครงการ		๕๓๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย

๔.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจับเก็บรายได้	ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพจำนวน ๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	๙,๑๒๐	๑/๓/๒๕๖๖	๓๑/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์	สนับสนุนงบประมาณ	๓๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนอำเภอหล่มสักตามโครงการประชารัฐร่วมใจรวมพลังสังคม พลังชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๔๕,๐๐๐	๒๗,๒๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนอำเภอหล่มสักตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑/๓/๒๕๖๖	๓๐/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๙	อุดหนุนอำเภอหล่มสักเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรัฐพิธี	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑//๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๑๒/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๐	อุดหนุนองค์กรเอกชนในกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์	อุดหนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๑	ข้าราชการไทยไร้ทุจริต	พนักงานในหน่วยงาน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๒	อบรมด้านวินัย และคุณธรรม จริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานในองค์กร	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๓	โครงการพัฒนาเครือข่าย อบต.ทำอิบุญไปรงใส ร่วมใจต้านทุจริต	ถ่ายทอดองค์ความรู้	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการหรือกิจกรรมในวันสำคัญของชาติและพระบรมวงศานุวงศ์	จัดกิจกรรมวันสำคัญ	๓๐,๐๐๐	๘,๙๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการ อบต.ทำอิบุญเคลื่อนที่พบประชาชน	ให้บริการประชาชนทั้งตำบลประชาชน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๙๖	๒๔/๒/๒๕๖๖	๓/๓/๒๕๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑๗	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรในองค์กร และการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม	จัดฝึกอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่	๓๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๒/๒/๒๕๖๖	๑๕/๒/๒๕๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	๓๐,๐๐๐	๓,๕๖๐	๑/๗/๒๕๖๖	๓๐/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ทำอัญญา	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑/๔/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๑๙ โครงการ		๓๖๕,๐๐๐	๑๖๔,๕๖๐					



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพพระยาสัน	ประชาชนในตำบลท่าอิบุญ	๕๐,๐๐๐	๒๒,๕๗๐	๑/๓/๒๕๖๖	๒๐/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน /แกนนำผู้สูงอายุ	แกนนำผู้นำชุมชน แกนนำผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลดงบประมาณ	ไม่มี
๓	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ,ประชาชนในตำบล	ประชาชนในตำบลท่าอิบุญ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๙๒๐	๑/๓/๒๕๖๖	๑๕/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลท่าอิบุญ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ	ผู้สูงอายุในตำบลท่าอิบุญ	๕๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการคืนท่าอิบุญให้คนท่าอิบุญ		๓๐,๐๐๐				ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลท่าอิบุญตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๒๐	๑/๕/๒๕๖๖	๓๐/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	ส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้กับผู้นำกลุ่มต่างๆ ในตำบลทำอัญมณีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		๑๕๐,๐๐๐	๑๑๖,๙๘๐	๑/๕/๒๕๖๖	๓๐/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๗ โครงการ		๔๘๐,๐๐๐	๒๐๖,๒๙๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำรวจจำนวนสัตว์ในตำบลท่าอิบุญ	๑๐,๐๐๐	๓,๒๓๔	๑/๑/๒๕๖๖	๓๑/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการด้านการดูแลสุขภาพ	จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสัตว์ในพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๐,๙๖๔	๑/๔/๒๕๖๖	๓๑/๕/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง (ต่อเนื่อง)	ครัวเรือนในตำบลท่าอิบุญ	๕๐,๐๐๐	๓๔,๑๓๕	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในตำบล	ประชาชนในตำบลท่าอิบุญ	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๙๘๙	๑/๗/๒๕๖๖	๓๑/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๖	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	กลุ่มเด็กและเยาวชนในตำบลท่าอิบุญ	๔๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๗	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	สนับสนุนงบประมาณ	๒๔๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๘	จ้างเหมาฝังกลบขยะ	ฝังกลบขยะให้ถูกสุขลักษณะ	๒๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑/๓/๒๕๖๖	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๘ โครงการ		๕๓๐,๐๐๐	๑๓๗,๙๒๒					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลทำอัญญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๔ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ทำอัญญา	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก อบต.ทำอัญญา	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑/๔/๒๕๖๖	๓๐/๔/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	ปลูกป่าในพื้นที่ตำบลทำอัญญา	๑๐,๐๐๐	๔๐๐	๑/๖/๒๕๖๖	๑๒/๘/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน	แปลงสาธิตการปลูกไม้ตำบลทำอัญญา	๒๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๑/๓/๒๕๖๖	๓๐/๓/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในตำบลทำอัญญาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในตำบลทำอัญญา	๕๐,๐๐๐	๔๑,๐๙๙	๑๕/๗/๒๕๖๖	๒๕/๗/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในตำบลทำอัญญา	ต้นไม้ในตำบลทำอัญญา	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ของตำบลทำอัญญา	สัตว์ในตำบลทำอัญญา	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๖ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐	๗๕,๙๙๙					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ที่อนุมัติ	ที่เบิกจ่าย	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๘๙๐,๙๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๔๖,๖๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑/๑๐/๒๕๖๕	๓๐/๙/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	๓ โครงการ		๑๕,๖๕๐,๐๐๐	๑๔,๐๕๑,๕๐๐					