



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทำอัญญา
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน

สำนักปลัด(งานนโยบายและแผน)

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567											ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางลำไพร)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร	189,000	189,000	หมู่ที่ 2	กองช่าง				←	→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-67
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (สายเหมืองเก่า)	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร	261,000	0	หมู่ที่ 4	กองช่าง								←	→			ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายวิจิต)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร	260,000	260,000	หมู่ที่ 6	กองช่าง				←	→							ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-67	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 (สายห้วยเตือ)	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	260,000	0	หมู่ที่ 7	กองช่าง								←	→			ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (สายนาตาตุ่ย)	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร	499,400	0	หมู่ที่ 8	กองช่าง													←————→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.หมู่ที่ 1 (สายไร่ยายสี)	ขนาดสันกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 22 เมตร สูง 0.80 เมตร	116,000	26,900	หมู่ที่ 1	กองช่าง													←————→	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มี.ค.-67
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายสุทธิพงษ์)	วางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร ยาว 145 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.มีฝาปิด จำนวน 14 บ่อ	225,500	0	หมู่ที่ 11	กองช่าง													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ 9	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.80 x1.80 เมตร ขนาด 1 ช่อง น้ำไหล	263,000	0	หมู่ที่ 9	กองช่าง													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำซึม) หมู่ที่ 3 (จุดบ้านนายสมบูรณ์ กมลเสถียร)	ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 8 เมตร ลึก 2.50 เมตร	50,000	0	หมู่ที่ 3	กองช่าง													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน (บ่อน้ำซึม) หมู่ที่ 7 (จุดบ้านนายวิเชียร)	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ลึก 2.50 เมตร	22,000	0	หมู่ที่ 4	กองช่าง													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 10	วางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร	243,700	0	หมู่ที่ 7	กองช่าง													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567											ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.					
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 (สายกล้วยตานี)	รางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 105 เมตร ทางข้ามรางน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 4.55 เมตร ยาว 2.60 เมตร จำนวน 2 จุด หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 23.66 ตารางเมตร	300,000		หมู่ที่ 10	กองช่าง																	←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยมีพื้นที่ 466 ตาราง เมตร หนา 0.15 เมตร	271,000		หมู่ที่ 3	กองช่าง																	←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.หมู่ที่ 12 (สายหน้าบ้าน นางหนูจิ้น)	ปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.10 เมตร	108,500		หมู่ที่ 12	กองช่าง																	←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล.หมู่ที่ 5 (สายหน้าบ้านตา หมอน-บ้านนางคำบ่วย)	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร	236,400		หมู่ที่ 5	กองช่าง																	←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการลงวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 (สายไร่ยายลี)	ลงวัสดุคัดเลือกเกลี่ยแต่งเรียบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร	26,900		หมู่ที่ 1	กองช่าง																	←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่า เซลล์ หมู่ที่ 1	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 7 จุด	101,500	101,500	หมู่ที่ 1	กองช่าง																	←————→	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มี.ค.-67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567											ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
18	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 10	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	0	หมู่ที่ 10	กองช่าง				←	→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	0	หมู่ที่ 11	กองช่าง				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
20	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 12	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	0	หมู่ที่ 12	กองช่าง				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
21	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 7 จุด	101,500	0	หมู่ที่ 2	กองช่าง				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	มี.ค.-67
22	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	72,500	หมู่ที่ 3	กองช่าง				←	→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-67
23	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	0	หมู่ที่ 4	กองช่าง				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
24	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	0	หมู่ที่ 5	กองช่าง				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
25	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	0	หมู่ที่ 6	กองช่าง				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
26	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	72,500	หมู่ที่ 7	กองช่าง				←	→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-67
27	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 9	ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 5 จุด	72,500	72,500	หมู่ที่ 9	กองช่าง													ดำเนินการแล้วเสร็จ	มี.ค.-67
28	โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ อบต.ท่าอิบุญ	ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์	120,000	0	อบต.ท่าอิบุญ	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม	จำนวน 28 โครงการ		4,307,900	794,900																

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลทำอัญญา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการฝึกซ้อม อพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟใน ศพด. อบต.ทำอัญญา	5,000	0	อบต.ทำอัญญา	กองการศึกษา													← →	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการการฝึกอบรมค่ายเยาวชน	จัดเข้าค่ายเด็กและเยาวชนในตำบล	50,000	0	จังหวัดเพชรบูรณ์	กองการศึกษา													← →	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กให้กับ ศพด.อบต.ทำอัญญา	20,000	0	ศพด.อบต.ทำอัญญา	กองการศึกษา	←											→		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนและ ศพด.	544,400	238,356	ตำบลทำอัญญา	กองการศึกษา	←											→		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มี.ค.-67
5	โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่น/เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลทำอัญญา	ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน ศพด.อบต.ทำอัญญา	20,000	0	ตำบลทำอัญญา	กองการศึกษา												→	←	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567											ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
			ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			พ.ศ.2566					พ.ศ.2567										
			(บาท)	(บาท)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
6	โครงการอบรมถ่ายทอด ศิลปะพื้นบ้าน,ปราชญ์ ชาวบ้าน อนุรักษ์ศิลปะ พื้นบ้านและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ถ่ายทอดศิลปะพื้นบ้านและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง	5,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและแหล่ง ท่องเที่ยวในตำบลท่าอิบุญ	เพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้กับ เด็กใน ศพด.	5,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	อุดหนุนอาหารกลางวัน	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนต่างๆ	2,594,000	1,086,900	โรงเรียนในเขต ตำบลท่าอิบุญ	กองการศึกษา	←												→		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	มี.ค.-66
รวม	จำนวน 8 โครงการ		3,243,400	1,325,256																		

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬา	60,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการจัดงานมหกรรมผู้สูงอายุและสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมงานมหกรรมผู้สูงอายุและงานประเพณีสงกรานต์	100,000	0	อบต.ท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	0	หมู่ที่ 4	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการประเพณีลอย	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	100,000	100,000	หมู่ที่ 4	กองการศึกษา	←	→													ดำเนินการ	พ.ย.-66
6	โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา	จัดกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา	50,000	0	อบต.ท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการลานวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงออก	30,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองการศึกษา													←	→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
รวม	จำนวน 7 โครงการ		540,000	100,000																		

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและโครงการ เฉลิมพระเกียรติ การ ดำเนินการหรือสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจาก	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	0	หมู่ที่ 1-12	สำนักปลัด			↔											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือ กิจกรรมที่เป็นวันสำคัญของชาติ และพระบรมวงศานุวงศ์	จัดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็น วันสำคัญของชาติและพระบรม วงศานุวงศ์	40,000	0	อบต.ท่าอิฐ	สำนักปลัด, กองการศึกษา	←													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการ อบต.ท่าอิฐ เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อออกให้บริการประชาชน นอกสถานที่	30,000	19,740	หมู่ที่ 1-12	สำนักปลัด , กอง การศึกษา , กอง สวัสดิการ สังคม , กอง คลัง, กองช่าง				↔										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มี.ค.-67

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
			ที่อนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567										
			(บาท)	(บาท)			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการฝึกอบรม สัมมนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ทำอัญญา	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร	15,000	14,000	ภายใน จังหวัด เพชรบูรณ์	สำนักปลัด	←	→											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ก.พ.-67
5	โครงการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรในองค์กร	เพื่อพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใน องค์กร	100,000	0	จังหวัด เพชรบูรณ์	สำนักปลัด						←	→						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น และ สิทธิสวัสดิการ ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลทำอัญญา	เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิก สภาได้มีความเข้าใจในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	10,000	0	อบต.ทำอัญญา	สำนักปลัด						←	→						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น และ สิทธิสวัสดิการ ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไป อบต.ทำอัญญา	เพื่อให้พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปได้มีความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	10,000		อบต.ทำอัญญา	สำนักปลัด						←	→						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567											ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
8	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำ	เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในองค์กร	50,000		ภายใน จังหวัด เพชรบูรณ์	สำนักปลัด													← →	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน	15,000	15,000	อปท.หล่มสัก	สำนักปลัด	← →													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	พ.ย.-66
10	อุดหนุนอำเภอหล่มสัก เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการรัฐพิธี	อุดหนุนอำเภอหล่มสัก	10,000	10,000	อำเภอหล่มสัก	สำนักปลัด			← →											ดำเนินการ แล้วเสร็จ	พ.ย.-67
11	อุดหนุนอำเภอหล่มสักตาม โครงการประชารัฐร่วมใจรวม พลังสังคมพลังชุมชน เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชร บูรณ์	อุดหนุนอำเภอหล่มสัก	45,000	0	อำเภอหล่มสัก	สำนักปลัด													← →	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
12	อุดหนุนอำเภอหล่มสักตาม โครงการสืบสานประเพณี ท้องถิ่นกาชาดมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์	อุดหนุนอำเภอหล่มสัก	10,000	10,000	อำเภอหล่มสัก	สำนักปลัด			← →											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ม.ค.-67
13	อุดหนุนองค์กรเอกชน	อุดหนุนองค์กรเอกชน	20,000	0	อำเภอหล่มสัก	สำนักปลัด			← →											ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567													
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ผู้สูงอายุ ให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขัน	สนับสนุนงบประมาณให้กับ หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬา	10,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองสวัสดิการ สังคม														←→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
2	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุใน ตำบลท่าอิบุญเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ อำเภอหล่มสัก	ส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	20,000	ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ	อำเภอหล่มสัก	กองสวัสดิการ สังคม	←→														ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ม.ค.-67
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสำหรับผู้สูงอายุ ประชาชนในตำบล	ฝึกอบรมส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	30,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองสวัสดิการ สังคม														←→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพพระยาสั้นให้กับ เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่ม สตรีในตำบล	เพื่อส่งเสริมการประกอบ อาชีพของประชาชน	30,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองสวัสดิการ สังคม														←→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ขึ้นทะเบียนสัตว์ในตำบลท่าอิ บุญ	1,000	0	หมู่ที่ 1-12	สำนักปลัด													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	จ้างเหมาฝึงบลดบ่อขยะ	จ้างเหมาฝึงบลดบ่อขยะ	30,000	12,000	หมู่ที่ 3	สำนักปลัด		↔											↔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก.พ.-67
3	โครงการป้องกันและการ ควบคุมโรคติดต่อต่างๆใน ตำบล	ดำเนินการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อต่างๆ	50,000	0	หมู่ที่ 1-12	สำนักปลัด													←————→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ จัดการขยะมูลฝอยใน ครัวเรือนและการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง(ต่อเนื่อง)	ส่งเสริมการคัดแยกขยะระดับ ครัวเรือน	50,000	0	ตำบลท่าอิบุญ	กองสวัสดิการ สังคม	←												→	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ก.พ.-67
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการด้านการดูแล สุขภาพ	ส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน ตำบล	20,000	12,720	หมู่ที่ 1-12	กองสวัสดิการ สังคม													←————→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ก.พ.-67
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ควบคุมการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000	44,526	หมู่ที่ 1-12	กองสวัสดิการ สังคม													←————→	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มี.ค.-67

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.4 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567												ผลการ ดำเนิน การ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
			ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ท่าอิบุญ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. ท่าอิบุญ	30,000		อบต.ท่าอิบุญ	สำนักปลัด													←————→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2	โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม พระเกียรติ	ปลูกป่าในพื้นที่ตำบลท่าอิบุญ	5,000		ตำบลท่าอิบุญ	สำนักปลัด													←————→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
3	โครงการแปลงสาธิตการปลูก ไม้ผลแบบผสมผสาน	ดูแลสวนไม้ผลแบบผสมผสาน อบต.ท่าอิบุญ	5,000		หมู่ที่ 3	สำนักปลัด														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
4	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพด้านการเกษตรในตำบล ท่าอิบุญตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	50,000	10,528	อบต.ท่าอิบุญ	สำนักปลัด													←————→	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ธ.ค.-66
5	โครงการสำรวจและขึ้น ทะเบียนต้นไม้ใหญ่	เพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียน ต้นไม้ใหญ่	5,000		ตำบลท่าอิบุญ	สำนักปลัด													←————→	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
รวม	จำนวน 5 โครงการ		95,000	10,528																	

